


Отчет по исполнению мероприятий «Программы АО "Горэлектросеть"» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за I квартал 2023 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Наименование объекта, адреса стройки	Капитальные вложения, тыс. руб., без НДС		Экономический эффект с учетом эффекта от мероприятий предыдущих лет Программы				Сроки внедрения		Источник финансирования
					в натуральном выражении, тыс. кВт·ч		в стоимостном выражении, тыс. руб. без НДС				
			план 2023	факт I кв 2023	план 2023	факт I кв 2023	план 2023	факт I кв 2023	план 2023	факт I кв 2023	
1. Целевой показатель "Сопутствующее снижение потерь электроэнергии в системе электроснабжения"											
1.1	Реконструкция кабельных линий электропередачи КЛ-10кВ	1.1.1. КЛ-10кВ от ПС №99 до ЦРП 3	19 047,424	54,917	4,048	0,000	230,652	0,000	2022г. - IV кв. 2023г.	-	Тариф на передачу электрической энергии и прибыль на капитальные вложения
		от мероприятий 2022 года	-	-	3,128	0,782	167,960	44,434	-	-	
Итого			19 047,424	54,917	7,176	0,782	398,612	44,434			
1.2	Строительство новых ТП-10/0,4 кВ взамен существующих, в связи с моральным и физическим износом	1.2.1. РТП ба	948,434	51,368	0,880	0,000	15,056	0,000	IV кв. 2023г.	-	
		1.2.2. РТП 5в д.10	3 706,043	134,894	0,876	0,000	15,043	0,000	IV кв. 2023г.	-	
		1.2.3. РТП 5З д.10	5 037,783	0,000	0,863	0,000	18,292	0,000	IV кв. 2023г.	-	
		1.2.4. РТП 5а д.4	3 705,983	44,322	0,876	0,000	15,043	0,000	IV кв. 2023г.	-	
		1.2.5. РТП-Водонапорная башня	5 696,480	19,965	0,250	0,000	16,279	0,000	IV кв. 2023г.	-	
		1.2.6. ТП-ОУЖД	1 512,409	103,245	0,618	0,000	6,888	0,000	IV кв. 2023г.	-	
		от мероприятий 2022 года	-	-	10,428	2,607	326,242	81,147	-	-	
Итого			20 607,132	353,794	14,791	2,607	412,843	81,147			
1.3	Реконструкция подстанций	1.3.1. ПС 35 кВ 44	87 202,786	49,883	0,000	0,000	0,000	0,000	2022г. - IV кв. 2024г.	-	
Итого			87 202,786	49,883	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.4	Установка пунктов коммерческого учёта электроэнергии (ПКУ)	1.4.1. Установка (ПКУ) электроэнергии в точках поставки в связи с их отсутствием у потребителей	29 873,489	0,000	48,825	0,000	160,323	0,000	IV кв. 2023г.	-	
Итого			29 873,489	0,000	48,825	0,000	160,323	0,000			
Итого по п.1			156 730,831	458,594	70,792	3,389	971,778	125,581			
2. Целевой показатель "Увеличение надёжности и качества электроснабжения"											
2.1	Реконструкция линий электропередачи 35кВ; 10кВ	2.1.1. ВЛ-10кВ ф.36-23 и ф.60-68 модернизация	802,769	1 053,564	0,000	0,000	5,417	0,000	IV кв. 2023г.	-	
		от мероприятий 2022 года	-	-	0,000	0,000	728,000	182,000	-	-	
Итого:			802,769	1 053,564	0,000	0,000	733,417	182,000			
2.2	Реконструкция э.оборудования в РУ-10кВ ЦРП и на ВЛ-10кВ	2.2.1. Реклоузер на ВЛ-10кВ от ПС 35кВ 89 ф.89-06	1 986,116	42,816	0,000	0,000	20,833	0,000	IV кв. 2023г.	-	
		от мероприятий 2022 года	-	-	0,000	0,000	2 770,000	692,500	-	-	
Итого:			1 986,116	42,816	0,000	0,000	2 790,833	692,500			
Итого по п.2			2 788,885	1 096,380	0,000	0,000	3 524,250	874,500			
ИТОГО по всем мероприятиям Программы			159 519,716	1 554,974	70,792	3,389	4 496,028	1 000,081			

Директор



А.В. Кузьмин