

# Отчет по исполнению мероприятий «Программы АО "Горэлектросеть» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2023 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Наименование объекта, адреса стройки	Капитальные вложения, тыс. руб., без НДС		Экономический эффект с учетом эффекта от мероприятий предыдущих лет Программы			Сроки внедрения		Источник финансирования	
			план 2023	факт 2023	в натуральном выражении, тыс. кВт-ч	в стоимостном выражении, тыс. руб. без НДС	план 2023	факт 2023			
			план 2023	факт 2023	план 2023	факт 2023	план 2023	факт 2023			
<b>1. Целевой показатель "Сопутствующее снижение потерь электроэнергии в системе электроснабжения"</b>											
1.1	Реконструкция кабельных линий электропередачи КЛ-10кВ	1.1.1. КЛ-10кВ от ПС №99 до ЦРП 3	45 799,850	26 844,333	4,048	0,000	231,104	0,000	2022г. - IV кв. 2023г.	Завершение реализации мероприятия перенесено на 2024г.	
		от мероприятий 2022 года	-	-	3,128	3,128	178,580	177,894	-	-	
		<b>Итого</b>	<b>45 799,850</b>	<b>26 844,333</b>	<b>7,176</b>	<b>3,128</b>	<b>409,684</b>	<b>177,894</b>			
		1.2.1. РТП 6а	4 382,885	4 436,831	0,320	1,280	16,545	65,972		IV кв. 2023г.	III кв. 2023г.
		1.2.2. РТП 5в д.10	3 361,162	4 267,040	0,320	0,640	13,253	26,347		IV кв. 2023г.	IV кв. 2023г.
		1.2.3. РТП 53 д.10	138,594	125,988	0,000	0,000	0,000	0,000		IV кв. 2024г.	Реализация - IV кв. 2024г.
1.2	Строительство новых ТП-10/0,4 кВ взамен существующих, в связи с моральным и физическим износом	1.2.4. РТП 3а д.4	4 525,469	4 780,756	0,320	0,320	13,253	16,465		IV кв. 2023г.	IV кв. 2023г.
		1.2.5. РТП-Водонапорная башня	2 637,358	3 090,231	0,376	1,504	16,735	53,398		IV кв. 2023г.	III кв. 2023г.
		1.2.6. ТП-ЮУЖД	2 517,882	2 110,424	0,376	1,504	6,135	53,398		IV кв. 2023г.	III кв. 2023г.
		от мероприятий 2022 года	-	-	10,428	10,428	327,405	325,118		-	-
		<b>Итого</b>	<b>17 563,350</b>	<b>14 374,439</b>	<b>12,140</b>	<b>15,676</b>	<b>393,326</b>	<b>540,698</b>		2022г. - IV кв. 2025г.	Реализация - IV кв. 2025
		1.3.1. ПС 35 кВ 44	58 159,171	64 530,863	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.4	Установка пунктов коммерческого учёта электроэнергии (ПКУ)	1.4.1. Установка (ПКУ) электроэнергии в точках поставки в связи с их отсутствием у потребителей	13 162,345	5 664,948	21,747	12,018	73,835	37,804		IV кв. 2023г.	IV кв. 2023г.
		<b>Итого по п.1</b>	<b>13 162,345</b>	<b>5 664,948</b>	<b>21,747</b>	<b>12,018</b>	<b>73,835</b>	<b>37,804</b>			
<b>2. Целевой показатель "Увеличение надёжности и качества электроснабжения"</b>											
2.1	Реконструкция линий электропередачи 35кВ; 10кВ	2.1.1. ВЛ-10кВ ф.36-23 и ф.60-68 модернизация	1 456,912	1 416,794	0,000	0,000	5,417	4,583		IV кв. 2023г.	IV кв. 2023г.
		от мероприятий 2022 года	-	-	0,000	0,000	728,000	728,000		-	-
		<b>Итого:</b>	<b>1 456,912</b>	<b>1 416,794</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>733,417</b>	<b>732,583</b>			
2.2	Реконструкция оборудования в РУ-10кВ ЦРП и на ВЛ-10кВ	2.2.1. Реклоузер на ВЛ-10кВ от ПС 35кВ 89 ф.89-06	1 986,116	1 645,845	0,000	0,000	20,833	20,833		IV кв. 2023г.	IV кв. 2023г.
		от мероприятий 2022 года	-	-	0,000	0,000	2 770,000	2 770,000		-	-
<b>Итого по п.2</b>			<b>1 986,116</b>	<b>1 645,845</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2 790,833</b>	<b>2 790,833</b>			
<b>Итого по всем мероприятиям Программы</b>			<b>3 443,028</b>	<b>3 062,639</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>3 524,250</b>	<b>3 523,416</b>			
<b>Итого по п.1</b>			<b>138 127,744</b>	<b>114 477,222</b>	<b>41,063</b>	<b>30,822</b>	<b>4 401,095</b>	<b>4 279,812</b>			

Директор



А.В. Кузьмин

Тариф на передачу электрической энергии и прирост на капитальные вложения