

Отчет по исполнению «Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО "Горэлектросеть"» за II квартал 2022 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Наименование объекта, адреса стройки	Капитальные вложения, (тыс. руб., без НДС)		Экономический эффект				Сроки внедрения		Источник финансирования	
			в натуральном выражении		в натуральном выражении, тыс. кВт·ч		в стоимостном выражении, тыс. руб., без НДС		план 2022	факт	план	факт
			план 2022	факт	план 2022	факт	план 2022	факт				
1. Целевой показатель "Сопутствующее снижение потерь электроэнергии в системе электроснабжения"												
1.1	Реконструкция кабельных линий электропередачи КЛ-10кВ	1.1.1. ф.98-51, ф.31 ЦРП-20 от РТП 41 до места врезки на пересеч. ул. Советская и ул. Кизильская	260,000	112,979	0,000	0,000	0,000	0,000	2022г. - IV кв. 2023г.	исполнение мероприятия (ввод) - IV кв. 2023г.		
	Итого:		260,000	112,979	0,000	0,000	0,000	0,000				
1.2	Строительство новых ТП-10/0,4 кВ взамен существующих, в связи с моральным и физическим износом	1.2.1. РТП 5в, д.10	108,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2022г. - IV кв. 2023г.	исполнение мероприятия (ввод) - IV кв. 2023г.		
		1.2.2. РТП 5З, д.10	108,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2022г. - IV кв. 2023г.	исполнение мероприятия (ввод) - IV кв. 2023г.		
		1.2.3. РТП 5а, д.4	108,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2022г. - IV кв. 2023г.	исполнение мероприятия (ввод) - IV кв. 2023г.		
		1.2.4. ТП ЮУЖД	127,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2022г. - IV кв. 2023г.	исполнение мероприятия (ввод) - IV кв. 2023г.		
		1.2.5. РТП 6а	3 681,000	9,341	1,473	0,000	16,641	0,000	IV кв. 2022г.	исполнение мероприятия (ввод) - IV кв. 2022г.		
		1.2.6. 11 участок	817,000	131,670	0,303	0,000	5,780	0,000	IV кв. 2022г.	исполнение мероприятия (ввод) - IV кв. 2022г.		
		1.2.7. ТП-5, ТП-6 Элеватор	3 228,000	112,130	1,864	0,000	17,828	0,000	IV кв. 2022г.	исполнение мероприятия (ввод) - IV кв. 2022г.		
		1.2.8. РТП Профилакторий	460,000	0,000	0,876	0,000	7,521	0,000	IV кв. 2022г.	исполнение мероприятия (ввод) - IV кв. 2022г.		
	Итого:		8 637,000	253,141	4,516	0,000	47,770	0,000				
1.3	Реконструкция подстанций	1.1 ПС 35 кВ 44	66 800,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2022г. - IV кв. 2024г.	исполнение мероприятия (ввод) - IV кв. 2024г.		
	Итого:		66 800,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
Итого по п.1			75 697,000	366,120	4,516	0,000	47,770	0,000				
2. Целевой показатель "Увеличение надёжности и качества электроснабжения"												
2.1	Реконструкция линий электропередачи 35кВ, 10кВ	2.1.1. КВЛ-10кВ ф.36-24 от ПС 110кВ №36	3 748,000	0,000	0,000	0,000	13,000	0,000	IV кв. 2022г.	исполнение мероприятия (ввод) - IV кв. 2022г.		
		2.1.2. КЛ-10кВ от ПС №99 до ЦРП 3 ф.99-39, ф.99-53, ф.99-54, ф.99-35, ф.99-09, ф.99-19, ф.99-29, ф.99-06, ф.99-43, ф.99-62, ф.99-50 (кабельный блок)	3 079,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2022г. - IV кв. 2023г.	исполнение мероприятия (ввод) - IV кв. 2023г.		
		Итого:	6 827,000	0,000	0,000	0,000	13,000	0,000				
2.2	Реконструкция эл.оборудования в РУ-10кВ ЦРП и на ВЛ-10кВ	2.2.1. ЦРП-4	21 742,000	0,000	0,000	0,000	105,000	0,000	IV кв. 2022г.	исполнение мероприятия (ввод) - IV кв. 2022г.		
		2.2.2. ЦРП-5	21 482,000	0,000	0,000	0,000	105,000	0,000	IV кв. 2022г.	исполнение мероприятия (ввод) - IV кв. 2022г.		
		Итого:	43 224,000	0,000	0,000	0,000	210,000	0,000				
Итого по п.2			50 051,000	0,000	0,000	0,000	223,000	0,000				
ИТОГО по всем мероприятиям Программы			125 748,000	366,120	4,516	0,000	270,770	0,000				

Тариф на передачу электрической энергии и прибыль на капитальные вложения

Директор



А.В. Кузьмин