

Отчет по исполнению мероприятий «Программы АО "Горэлектросеть"» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за II квартал 2023 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Наименование объекта, адреса стройки	Капитальные вложения, тыс. руб., без НДС		Экономический эффект с учетом эффекта от мероприятий предыдущих лет Программы				Сроки введения		Источник финансирования
					в натуральном выражении, тыс. кВт·ч		в стоимостном выражении, тыс. руб. без НДС				
			план 2023	факт II кв 2023	план 2023	факт II кв 2023	план 2023	факт II кв 2023	план 2023	факт II кв 2023	
1. Целевой показатель "Сопутствующее снижение потерь электроэнергии в системе электроснабжения"											
1.1	Реконструкция кабельных линий электропередачи КЛ-10кВ	1.1.1. КЛ-10кВ от ПС №99 до ЦРП 3	19 047,424	91,518	4,048	0,000	230,652	0,000	2022г. - IV кв. 2023г.	-	Тариф на передачу электрической энергии и прибыль на капитальные вложения
		от мероприятий 2022 года	-	-	3,128	0,782	167,960	44,489	-	-	
Итого			19 047,424	91,518	7,176	0,782	398,612	44,489			
1.2	Строительство новых ПП-10/0,4 кВ взамен существующих, в связи с моральным и физическим износом	1.2.1. РТП ба	948,434	4 218,594	0,880	0,000	15,056	0,000	IV кв. 2023г.	-	
		1.2.2. РТП 5в д.10	3 706,043	12,353	0,876	0,000	15,043	0,000	IV кв. 2023г.	-	
		1.2.3. РТП 53 д.10	5 037,783	0,000	0,863	0,000	18,292	0,000	IV кв. 2023г.	-	
		1.2.4. РТП 5а д.4	3 705,983	60,494	0,876	0,000	15,043	0,000	IV кв. 2023г.	-	
		1.2.5. РТП-Водонапорная башня	5 696,480	28,189	0,250	0,000	16,279	0,000	IV кв. 2023г.	-	
		1.2.6. ПП-НОУЖД	1 512,409	1 267,415	0,618	0,000	6,888	0,000	IV кв. 2023г.	-	
		от мероприятий 2022 года	-	-	10,428	2,607	326,242	81,332	-	-	
Итого			20 607,132	5 587,045	14,791	2,607	412,843	81,332			
1.3	Реконструкция подстанций	1.3.1. ПС 35 кВ 44	87 202,786	139,609	0,000	0,000	0,000	0,000	2022г. - IV кв. 2024г.	-	
Итого			87 202,786	139,609	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.4	Установка пунктов коммерческого учета электроэнергии (ПКУ)	1.4.1. Установка (ПКУ) электроэнергии в точках поставки в связи с их отсутствием у потребителей	29 873,489	0,000	48,825	0,000	160,323	0,000	IV кв. 2023г.	-	
Итого			29 873,489	0,000	48,825	0,000	160,323	0,000			
Итого по п.1			156 730,831	5 818,171	70,792	3,389	971,778	125,821			
2. Целевой показатель "Увеличение надёжности и качества электроснабжения "											
2.1	Реконструкция линий электропередачи 10кВ; 35кВ;	2.1.1. ВЛ-10кВ ф.36-23 и ф.60-68 модернизация	802,769	266,768	0,000	0,000	5,417	0,000	IV кв. 2023г.	-	
		от мероприятий 2022 года	-	-	0,000	0,000	728,000	182,000	-	-	
Итого:			802,769	266,768	0,000	0,000	733,417	182,000			
2.2	Реконструкция оборудования в РУ-10кВ ЦРП и на ВЛ-10кВ	2.2.1. Реклоузер на ВЛ-10кВ от ПС 35кВ 89 ф.89-06	1 986,116	38,272	0,000	0,000	20,833	0,000	IV кв. 2023г.	-	
		от мероприятий 2022 года	-	-	0,000	0,000	2 770,000	692,500	-	-	
Итого:			1 986,116	38,272	0,000	0,000	2 790,833	692,500			
Итого по п.2			2 788,885	305,040	0,000	0,000	3 524,250	874,500			
ИТОГО по всем мероприятиям Программы			159 519,716	6 123,212	70,792	3,389	4 496,028	1 000,321			

Директор



А.В. Кузьмин