

для сайта ГЭС

Отчет по исполнению мероприятий «Программа АО "Горэлектросеть» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за II квартал 2024 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Наименование объекта, адреса стройки	Капитальные вложения, тыс. руб., без НДС		Экономический эффект с учетом эффекта от мероприятий предыдущих лет Программы				Сроки внедрения	Источники финансирования
			план 2024	факт II кв 2024	в натуральном выражении, тыс. кВт·ч	в стоимостном выражении, тыс. руб. без НДС	план 2024	факт II кв 2024		

1. Целевой показатель "Сокращающее снижение потерь электроэнергии в системе электроснабжения"

1.1	Реконструкция кабельных линий электропередачи КЛ-10кВ от мероприятий 2022, 2023 г.г.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Зачисление Резервации мероприятия 2023г. - в 2024г.	-	
												Итого
	*КЛ-10кВ от ПС №699 до ЦРП 3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
	от мероприятий 2022, 2023 г.г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Итого	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
	*РТП 4в, д.40	5 192,181	0,000	0,630	0,000	17,726	0,000	0,000	0,000	IV кв. 2024г.	-	
	*РТП 5в, д.5/1	3 740,276	0,000	0,320	0,000	13,318	0,000	0,000	0,000	IV кв. 2024г.	-	
	*РТП 5г, д.6	5 192,181	0,000	0,560	0,000	17,474	0,000	0,000	0,000	IV кв. 2024г.	-	
	*РТП 5б, д.57	5 192,181	0,000	0,630	0,000	17,726	0,000	0,000	0,000	IV кв. 2024г.	-	
	*РТП 4в, д.34	4 076,900	0,000	0,180	0,000	16,106	0,000	0,000	0,000	IV кв. 2024г.	-	
	*ТП-3 Супрак	1 357,905	0,000	0,376	0,000	6,212	0,000	0,000	0,000	IV кв. 2024г.	-	
	*РТП 5з, д.10	5 651,749	88,947	0,986	0,000	19,007	0,000	0,000	0,000	2023 - IV кв. 2024г.	-	
	*РТП 5г, д.9	4 136,644	0,000	0,320	0,000	16,610	0,000	0,000	0,000	IV кв. 2024г.	-	
	*ТП-1 Комбинатный	2 146,607	0,000	0,630	0,000	14,434	0,000	0,000	0,000	IV кв. 2024г.	-	
	*РТП Шитовое шоссе	1 692,232	60,226	0,400	0,000	6,298	0,000	0,000	0,000	IV кв. 2024г.	-	
	*РТП Чапаевский	1 700,004	0,000	0,400	0,000	6,298	0,000	0,000	0,000	IV кв. 2024г.	-	
	*РТП-2 Старая Манитка	2 146,607	9,136	0,630	0,000	14,434	0,000	0,000	0,000	IV кв. 2024г.	-	
	от мероприятий 2022, 2023 г.г.	-	-	30,972	0,000	1,212,465	299,406	-	-			
	Итого	42 225,468	158,309	37,034	7,743	1 378,107	299,406					
	Реконструкция подстанций	137 494,460	59 253,362	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2022г. - IV кв. 2025г.	-	
	1.3.1. ПС 35 кВ 44	137 494,460	59 253,362	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
	Итого	137 494,460	59 253,362	0,000	0,000	0,000	0,000					
	Установка пунктов коммутационного учета электроэнергии (ПКУ) в сетях с их отключением у потребителей	-	-	260,962	35,138	939,179	109,623	-	-			
	от мероприятий 2023 г.г.	-	-	260,962	35,138	939,179	109,623	-	-			
	Итого	0,000	0,000	260,962	35,138	939,179	109,623					
	Итого по п.1	179 719,929	59 411,671	349,700	43,663	5 279,644	461,856					
	2. Целевой показатель "Увеличение надёжности и качества электроснабжения"											
	Реконструкция линий электропередачи 35кВ, 10кВ	-	-	0,000	0,000	793,000	398,931	-	-			
	от мероприятий 2022, 2023 г.г.:	-	-	0,000	0,000	793,000	398,931	-	-			
	- ВЛ-10 кВ ф.60-78 от ПС 220кВ №60;	-	-	0,000	0,000	793,000	398,931	-	-			
	- ВЛ-10 кВ ф.36-23 и ф.60-68 модернизация	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-			
	Итого:	0,000	0,000	0,000	0,000	793,000	398,931					
	Реконструкция за оборудованием в РУ-10кВ ЦРП и на ВЛ-10кВ	-	-	0,000	0,000	3 330,788	767,903	-	-			
	от мероприятий 2022, 2023 г.г.:	-	-	0,000	0,000	3 330,788	767,903	-	-			
	- ЦРП-4,5 и реконструкция на ВЛ-10кВ ф.16 ПС Фидершик	-	-	0,000	0,000	3 330,788	767,903	-	-			
	- Реконструкция между РТП-1 Горышко и ПП 11 урч.	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-			
	- Реконструкция на ВЛ-10кВ от ПС 35кВ 89 ф.89-06;	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-			
	Итого:	0,000	0,000	0,000	0,000	3 330,788	767,903					
	Итого по п.2	0,000	0,000	0,000	0,000	4 123,788	1 166,834					
	Итого по всем мероприятиям Программы	179 719,929	59 411,671	349,700	43,663	9 403,432	1 628,690					

Тариф на передачу электрической энергии и прибыль на капитальные вложения

Директор

А.В. Кузьмин