

# Отчет по исполнению «Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО "Горэлектросеть"» за III квартал 2022 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Наименование объекта, адреса стройки	Капитальные вложения, (тыс. руб., без НДС)		Экономический эффект				Сроки внедрения		Источник финансирования	
			в натуральном выражении		в натуральном выражении, тыс. кВт·ч		в стоимостном выражении, тыс. руб., без НДС		план 2022	факт	план	факт
			план 2022	факт	план 2022	факт	план 2022	факт				
<b>1. Целевой показатель "Сопутствующее снижение потерь электроэнергии в системе электроснабжения"</b>												
1.1	Реконструкция кабельных линий электропередачи КЛ-10кВ	1.1.1. ф.98-51, ф.31 ЦРП-20 от РТП 41 до места врезки на пересеч. ул. Советская и ул. Кизильская	260,000	2,500	0,000	0,000	0,000	0,000	2022г. - IV кв. 2023г.	исполнение мероприятия (ввод) - IV кв. 2023г.		
			<b>260,000</b>	<b>2,500</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>			
1.2	Строительство новых ТП-10/0,4 кВ взамен существующих, в связи с моральным и физическим износом	1.2.1. РТП 5в, д.10	108,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2022г. - IV кв. 2023г.	исполнение мероприятия (ввод) - IV кв. 2023г.		
		1.2.2. РТП 5з, д.10	108,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2022г. - IV кв. 2023г.	исполнение мероприятия (ввод) - IV кв. 2023г.		
		1.2.3. РТП 5а, д.4	108,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2022г. - IV кв. 2023г.	исполнение мероприятия (ввод) - IV кв. 2023г.		
		1.2.4. ТП ЮУЖД	127,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2022г. - IV кв. 2023г.	исполнение мероприятия (ввод) - IV кв. 2023г.		
		1.2.5. РТП 6а	3 681,000	0,000	1,473	0,000	16,641	0,000	IV кв. 2022г.	исполнение мероприятия (ввод) - IV кв. 2022г.		
		1.2.6. 11 участок	817,000	1 614,010	0,303	0,000	5,780	0,000	IV кв. 2022г.	исполнение мероприятия (ввод) - IV кв. 2022г.		
		1.2.7. ТП-5, ТП-6 Элеватор	3 228,000	59,687	1,864	0,000	17,828	0,000	IV кв. 2022г.	исполнение мероприятия (ввод) - IV кв. 2022г.		
		1.2.8. РТП Профилакторий	460,000	0,000	0,876	0,000	7,521	0,000	IV кв. 2022г.	исполнение мероприятия (ввод) - IV кв. 2022г.		
		<b>Итого:</b>		<b>8 637,000</b>	<b>1 673,697</b>	<b>4,516</b>	<b>0,000</b>	<b>47,770</b>	<b>0,000</b>			
1.3	Реконструкция подстанций	1.1 ПС 35 кВ 44	66 800,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2022г. - IV кв. 2024г.	исполнение мероприятия (ввод) - IV кв. 2024г.		
			<b>66 800,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>			
<b>Итого по п.1</b>			<b>75 697,000</b>	<b>1 676,197</b>	<b>4,516</b>	<b>0,000</b>	<b>47,770</b>	<b>0,000</b>				
<b>2. Целевой показатель "Увеличение надёжности и качества электроснабжения"</b>												
2.1	Реконструкция линий электропередачи 35кВ; 10кВ	2.1.1. КВЛ-10кВ ф.36-24 от ПС 110кВ №36	3 748,000	0,000	0,000	0,000	13,000	0,000	IV кв. 2022г.	исполнение мероприятия (ввод) - IV кв. 2022г.		
		2.1.2. КЛ-10кВ от ПС №99 до ЦРП 3 ф.99-39, ф.99-53, ф.99-54, ф.99-35, ф.99-09, ф.99-19, ф.99-29, ф.99-06, ф.99-43, ф.99-62, ф.99-50 (кабельный блок)	3 079,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2022г. - IV кв. 2023г.	исполнение мероприятия (ввод) - IV кв. 2023г.		
		<b>Итого:</b>	<b>6 827,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>13,000</b>	<b>0,000</b>				
2.2	Реконструкция эл.оборудования в РУ-10кВ ЦРП и на ВЛ-10кВ	2.2.1. ЦРП-4	21 742,000	0,000	0,000	0,000	105,000	0,000	IV кв. 2022г.	исполнение мероприятия (ввод) - IV кв. 2022г.		
		2.2.2. ЦРП-5	21 482,000	20 699,884	0,000	0,000	105,000	0,000	IV кв. 2022г.	исполнение мероприятия (ввод) - IV кв. 2022г.		
		<b>Итого:</b>	<b>43 224,000</b>	<b>20 699,884</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>210,000</b>	<b>0,000</b>				
<b>Итого по п.2</b>			<b>50 051,000</b>	<b>20 699,884</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>223,000</b>	<b>0,000</b>				
<b>ИТОГО по всем мероприятиям Программы</b>			<b>125 748,000</b>	<b>22 376,081</b>	<b>4,516</b>	<b>0,000</b>	<b>270,770</b>	<b>0,000</b>				

Тариф на передачу электрической энергии и прибыль на капитальные вложения

Директор



А.В. Кузьмин