


# Отчет по исполнению мероприятий «Программы АО "Горэлектросеть"» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за III квартал 2023 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Наименование объекта, адреса стройки	Капитальные вложения, тыс. руб., без НДС		Экономический эффект с учетом эффекта от мероприятий предыдущих лет Программы				Сроки внедрения		Источник финансирования
			план 2023	факт III кв 2023	в натуральном выражении, тыс. кВт·ч		в стоимостном выражении, тыс. руб. без НДС		план 2023	факт III кв 2023	
					план 2023	факт III кв 2023	план 2023	факт III кв 2023			
<b>1. Целевой показатель "Сопутствующее снижение потерь электроэнергии в системе электроснабжения"</b>											
1.1	Реконструкция кабельных линий электропередачи КЛ-10кВ	1.1.1. КЛ-10кВ от ПС №99 до ЦРП 3	45 799,850	5 999,428	4,048	0,000	231,104	0,000	2022г. - IV кв. 2023г.	-	Тариф на передачу электрической энергии и прибыль на капитальные вложения
		от мероприятий 2022 года	-	-	3,128	0,782	178,580	44,521	-	-	
<b>Итого</b>			<b>45 799,850</b>	<b>5 999,428</b>	<b>7,176</b>	<b>0,782</b>	<b>409,684</b>	<b>44,521</b>			
1.2	Строительство новых ТП-10/0,4 кВ взамен существующих, в связи с моральным и физическим износом	1.2.1. РТП 6а	4 382,885	166,870	0,320	0,320	16,545	16,577	III кв. 2023г.	-	
		1.2.2. РТП 5в д.10	3 361,162	3 898,771	0,320	0,000	13,253	0,000	IV кв. 2023г.	-	
		1.2.3. РТП 5з д.10	138,594	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	IV кв. 2023г.	-	
		1.2.4. РТП 5а д.4	4 525,469	53,453	0,320	0,000	13,253	0,000	IV кв. 2023г.	-	
		1.2.5. РТП-Водонапорная башня	2 637,358	2 924,445	0,376	0,000	16,735	0,000	IV кв. 2023г.	-	
		1.2.6. ТП-ЮУЖД	2 517,882	694,446	0,376	0,000	6,135	0,000	IV кв. 2023г.	-	
		от мероприятий 2022 года	-	-	10,428	2,607	327,405	81,439	-	-	
<b>Итого</b>			<b>17 563,349</b>	<b>7 737,985</b>	<b>12,140</b>	<b>2,927</b>	<b>393,326</b>	<b>98,016</b>			
1.3	Реконструкция подстанций	1.3.1. ПС 35 кВ 44	58 159,171	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2022г. - IV кв. 2024г.	-	
<b>Итого</b>			<b>58 159,171</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>			
1.4	Установка пунктов коммерческого учёта электроэнергии (ПКУ)	1.4.1. Установка (ПКУ) электроэнергии в точках поставки в связи с их отсутствием у потребителей	13 162,345	0,000	21,747	0,000	73,835	0,000	IV кв. 2023г.	-	
<b>Итого</b>			<b>13 162,345</b>	<b>0,000</b>	<b>21,747</b>	<b>0,000</b>	<b>73,835</b>	<b>0,000</b>			
<b>Итого по п.1</b>			<b>134 684,714</b>	<b>13 737,413</b>	<b>41,063</b>	<b>3,709</b>	<b>876,845</b>	<b>142,537</b>			
<b>2. Целевой показатель "Увеличение надёжности и качества электроснабжения"</b>											
2.1	Реконструкция линий электропередачи 35кВ; 10кВ	2.1.1. ВЛ-10кВ ф.36-23 и ф.60-68 модернизация	1 456,912	43,552	0,000	0,000	5,417	0,000	IV кв. 2023г.	-	
		от мероприятий 2022 года	-	-	0,000	0,000	728,000	182,000	-	-	
<b>Итого:</b>			<b>1 456,912</b>	<b>43,552</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>733,417</b>	<b>182,000</b>			
2.2	Реконструкция эл.оборудования в РУ-10кВ ЦРП и на ВЛ-10кВ	2.2.1. Реклоузер на ВЛ-10кВ от ПС 35кВ 89 ф.89-06	1 986,116	1 564,757	0,000	0,000	20,833	0,000	IV кв. 2023г.	-	
		от мероприятий 2022 года	-	-	0,000	0,000	2 770,000	692,500	-	-	
<b>Итого:</b>			<b>1 986,116</b>	<b>1 564,757</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2 790,833</b>	<b>692,500</b>			
<b>Итого по п.2</b>			<b>3 443,028</b>	<b>1 608,309</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>3 524,250</b>	<b>874,500</b>			
<b>ИТОГО по всем мероприятиям Программы</b>			<b>138 127,742</b>	<b>15 345,722</b>	<b>41,063</b>	<b>3,709</b>	<b>4 401,095</b>	<b>1 017,037</b>			

Директор



А.В. Кузьмин