

Отчет по исполнению мероприятий «Программы АО "Торэлектросеть» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за I квартал 2024 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Наименование объекта, адреса строитки	Капитальные вложения, тыс. руб., без НДС		Экономический эффект с учетом эффекта от мероприятий предыдущих лет Программы в натуральном выражении, тыс. кВт·ч		в стоимостном выражении, тыс. руб. без НДС		Сроки внедрения	Источник финансирования				
			план 2024	факт I кв 2024	план 2024	факт I кв 2024	план 2024	факт I кв 2024			план 2024	факт I кв 2024		
1. Целевой показатель "Сопутствующее снижение потерь электроэнергии в системе электроснабжения"														
1.1	Реконструкция кабельных линий электропередачи КЭЛ-10кВ	КЭЛ-10кВ от ПС №99 до ЦРП 3 от мероприятия 2022, 2023 г.г.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Завершение реализации мероприятия с 2023г. - в 2024г.	-		
			Итого											
			0,000	0,000	51,704	0,782	2 962,358	44,396						
			РПП 4в, д.40	5 192,181	0,000	0,630	0,000	17,726	0,000	IV кв. 2024г.	-			
			РПП 5в, д.5/1	3 740,276	0,000	0,320	0,000	13,318	0,000	IV кв. 2024г.	-			
			РПП 57, д.6	5 192,181	0,000	0,560	0,000	17,474	0,000	IV кв. 2024г.	-			
			РПП 56, д.57	5 192,181	0,000	0,630	0,000	17,726	0,000	IV кв. 2024г.	-			
			РПП 4в, д.34	4 076,900	0,000	0,180	0,000	16,106	0,000	IV кв. 2024г.	-			
			ТП-3 Суржж	1 357,905	0,000	0,376	0,000	6,212	0,000	IV кв. 2024г.	-			
			РПП 53, д.10	5 651,749	17,229	0,986	0,000	19,007	0,000	2023 - IV кв. 2024г.	-			
			РПП 57, д.9	4 136,644	0,000	0,320	0,000	16,610	0,000	IV кв. 2024г.	-			
1.2	Строительство новых ТП-10/0,4 кВ взамен существующих, в связи с моральным и физическим износом	от мероприятия 2022, 2023 г.г.	-	-	30,972	7,743	1 212,465	299,071	-	-				
			Итого											
			42 225,467	191,917	37,034	7,743	1 378,107	299,071	2022г. - кв. 2025г.	IV				
			1.3	Реконструкция подстанций	1.3.1 ПС 35 кВ 44	137 494,460	132,669	0,000	0,000	0,000	0,000			
			Итого											
			137 494,460	132,669	0,000	0,000	0,000	0,000						
			1.4	Установка трансформаторов коммерческого учета электроэнергии (ККУ)	от мероприятия 2023 г.г.: Установка (ККУ) электросчетчики в точках поставки в связи с их отсутствием у потребителей	-	-	260,962	35,138	939,179	108,101	-	-	
			Итого по п. 1											
			179 719,927	324,586	349,700	43,663	5 279,644	451,568						
			2. Целевой показатель "Увеличение надежности и качества электроснабжения"											
			2.1	Реконструкция линий электропередачи 35кВ, 10кВ	от мероприятия 2022, 2023 г.г.: ВЛ-10 кВ ф.60-78 от ПС 220кВ №60; ВЛ-10 кВ ф.36-23 и ф.60-68 модернизация	-	-	0,000	0,000	793,000	198,250	-	-	
Итого:														
0,000	0,000	0,000	0,000	793,000	198,250									
2.2	Реконструкция эл.оборудования в РУ-10кВ ЦРП и на ВЛ-10кВ	от мероприятия 2022, 2023 г.г.: ЦРП-4.5 и реконстр на ВЛ-10кВ ф.16 ПС Фидершия между РТП-1 Торского и ТП 11 уч.; Реконстр на ВЛ-10кВ от ПС 35кВ 89 ф.89-06;	-	-	0,000	0,000	3 330,788	832,697	-	-				
			Итого:											
0,000	0,000	0,000	0,000	3 330,788	832,697									
Итого по всем мероприятиям Программы			179 719,927	324,586	349,700	43,663	9 403,432	1 482,515						

Тариф на передачу электрической энергии и прибыль на капитальные вложения

Директор



А.В. Кузьмин