

Отчет по исполнению «Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО "Горэлектросеть"» за IV квартал 2021года и за 2021 год

Целевой показатель энергосбережения и повышения энергетической эффективности				Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для достижения целевого показателя					Экономический эффект			
									в натуральном выражении, тыс. кВт·ч	в стоимостном выражении, тыс. руб., без НДС		
№ п/п	Наименование показателя	ед. измерения	значения показателя	№ п/п	Наименование мероприятия	Отчётный период проведения мероприятия - IV квартал 2021г	Наименование объекта, адреса стройки*	Количественный показатель	Капитальные вложения, тыс. руб., без НДС	Источник финансирования	за отчётный период IV квартал 2021г	за отчётный период IV квартал 2021г
											0,000	19,500
1	Увеличение надёжности и качества электроснабжения	тыс. кВт·ч	км	1.1	Реконструкция линий электропередачи 35кВ; 10кВ	план	ВЛ-10 кВ ф.60-78 от ПС 220кВ №60 КВЛ-10кВ ф.36-24 от ПС 110кВ №36	1,800	5 314,167	Собственные средства (амортизация). Инвестиционной программы АО "Горэлектросеть" на 2021-2025г.г.	0,000	19,500
						факт	-	0,000	0,000		0,000	0,000
				1.2	Реконструкция оборудования подстанций	план	ПС 110 кВ 49, монтаж дуговой защиты	0,000	5 926,000		0,000	0,000
						факт	-	0,000	0,000		0,000	0,000
ИТОГО по всем мероприятиям Программы						план	-	1,800	11 240,167	0,000	19,500	
						факт	-	0,000	0,000	0,000	0,000	

Целевой показатель энергосбережения и повышения энергетической эффективности				Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для достижения целевого показателя					Экономический эффект			
									в натуральном выражении, тыс. кВт·ч	в стоимостном выражении, тыс. руб., без НДС		
№ п/п	Наименование показателя	ед. измерения	значения показателя	№ п/п	Наименование мероприятия	Отчётный период проведения мероприятия 2021г	Наименование объекта, адреса стройки*	Количественный показатель	Капитальные вложения, тыс. руб., без НДС	Источник финансирования	за отчётный период 2021г	за отчётный период 2021г
											0,000	19,500
1	Увеличение надёжности и качества электроснабжения	тыс. кВт·ч	км	1.1	Реконструкция линий электропередачи 35кВ; 10кВ	план	ВЛ-10 кВ ф.60-78 от ПС 220кВ №60 КВЛ-10кВ ф.36-24 от ПС 110кВ №36	1,800	5 314,167	Собственные средства (амортизация). Инвестиционной программы АО "Горэлектросеть" на 2021-2025г.г.	0,000	19,500
						факт	-	0,000	0,000		0,000	0,000
				1.2	Реконструкция оборудования подстанций	план	ПС 110 кВ 49, монтаж дуговой защиты	0,000	5 926,000		0,000	0,000
						факт	-	0,000	0,000		0,000	0,000
ИТОГО по всем мероприятиям Программы						план	-	1,800	11 240,167	0,000	19,500	
						факт	-	0,000	0,000	0,000	0,000	

Директор



А.В. Кузьмин