

Отчет по исполнению мероприятий «Программы АО «Горэлектросеть» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за IV квартал 2023 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Наименование объекта, адреса стройки	Капитальные вложения, тыс. руб., без НДС		Экономический эффект с учетом эффекта от мероприятий предыдущих лет Программы				Сроки внедрения	Источник финансирования
			план 2023	факт IV кв 2023	в натуральном выражении, тыс. кВт·ч	в стоимостном выражении, тыс. руб. без НДС	план 2023	факт IV кв 2023		
1. Целевой показатель "Сокращающиеся снижение потерь электроэнергии в системе электроснабжения"										
1.1	Реконструкция кабельных линий электропередачи КЛ-10кВ	1.1.1. КЛ-10кВ от ПС №99 до ЦРПЗ	45 799,850	20 753,387	4,048	0,000	231,104	0,000	2022г. - IV кв. 2023г.	Завершение реализации мероприятия, перевесило на 2024г.
			от мероприятия 2022 года	-	-	3,128	0,782	178,580	44,450	
Итого			45 799,850	20 753,387	7,176	0,782	409,684	49,395		III кв. 2023г.
1.2	Строительство новых ТП-10/0,4 кВ взамен существующих, в связи с моральным и физическим износом	1.2.1. РТП 6а	4 382,885	0,000	0,320	0,960	16,545	49,395	IV кв. 2023г.	III кв. 2023г.
		1.2.2. РТП 5в д.10	3 361,162	221,022	0,320	0,640	13,253	26,347	IV кв. 2023г.	IV кв. 2023г.
		1.2.3. РТП 5з д.10	138,594	125,988	0,000	0,000	0,000	0,000	IV кв. 2024г.	Реализация - IV кв. 2024г.
		1.2.4. РТП 5в д.4	4 525,469	4 622,486	0,320	0,320	13,253	16,465	IV кв. 2023г.	IV кв. 2023г.
		1.2.5. РТП-Волонаторная башня	2 637,358	117,631	0,376	1,504	16,735	53,398	IV кв. 2023г.	III кв. 2023г.
		1.2.6. ТП-ЮУЖД	2 517,882	45,318	0,376	1,504	6,135	53,398	IV кв. 2023г.	III кв. 2023г.
Итого			-	-	10,428	2,607	327,405	81,201		
1.3	Реконструкция подстанций	1.3.1. ПС 35 кВ 44	17 563,350	5 132,445	12,140	7,535	393,326	280,204	2022г. - IV кв. 2025г.	Реализация - IV кв. 2025
		Итого	58 159,171	64 341,371	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.4	Установка пунктов коммерческого учета электроэнергии (ПКУ) отпуском у потребителей	1.4.1. Установка (ПКУ) электроэнергии в точках поставки в связи с их отпуском у потребителей	13 162,345	5 664,948	21,747	12,018	73,835	37,804	IV кв. 2023г.	IV кв. 2023г.
		Итого	13 162,345	5 664,948	21,747	12,018	73,835	37,804		
Итого по п.1			134 684,716	95 892,151	41,063	20,335	876,845	362,458		
2. Целевой показатель "Увеличение надежности и качества электроснабжения"										
2.1	Реконструкция линий электропередачи 35кВ, 10кВ	2.1.1. ВЛ-10кВ ф-36-23 и ф-60-68 модернизации	1 456,912	52,910	0,000	0,000	5,417	4,583	IV кв. 2023г.	IV кв. 2023г.
		Итого:	1 456,912	52,910	0,000	0,000	728,000	182,000		
2.2	Реконструкция за оборудованием в РУ-10кВ ЦРП и на ВЛ-10кВ от мероприятия 2022 года	2.2.1. Ремонт на ВЛ-10кВ от ПС 35кВ 89 ф-89-06	1 986,116	0,000	0,000	0,000	20,833	20,833	IV кв. 2023г.	IV кв. 2023г.
		Итого:	1 986,116	0,000	0,000	0,000	2 770,000	692,500		
Итого по п.2			3 443,028	52,910	0,000	0,000	3 524,250	899,916		
Итого по всем мероприятиям Программы			138 127,744	95 945,061	41,063	20,335	4 401,095	1 262,374		

Тариф на передачу электрической энергии и прибыль на капитальные вложения

Директор



А.В. Кузьмин