Отчет по исполнению мероприятий «Программы АО "Горэлектросеть» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за I квартал 2026 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Наименование объекта, адреса стройки	Капитальные вложения, тыс. руб., без НДС		Экономический эффект с учетом эффекта от мероприятий предыдущих лет Программы				Сроки внедрения		Источник финанси-рования
					в натуральном выражении, тыс. кВт·ч		в стоимостном выражении, тыс. руб. без НДС				
			план 2026	факт I кв 2026	план 2026	факт I кв 2026	план 2026	факт I кв 2026	план 2026	факт I кв 2026	
1. Целевой показатель "Сопутствующее снижение потерь электроэнергии в системе электроснабжения"											
1.1	Реконструкция кабельных линий электропередачи 0,4 кВ	* Реконструкция кабельной линии 0,4 кВ от ВРУ-0,4 кВ ул. Дружбы, 38 до ВРУ-0,4 кВ ул. Дружбы, 40 (КЛ 0,4 кВ - 150 м)	989,272	7,704	0,028	0,000	9,913	0,000	IV кв. 2026г.	-	Инвестиционная программа АО "Горэлектросеть" на 2025-2030 г.г., утвержденная постановлением МТРиЭ от 01.12.2025 №82/1
		* Реконструкция кабельной линии 0,4 кВ от ВРУ-0,4 кВ ул. Дружбы, 40 до ВРУ-0,4 кВ ул. Дружбы, 42 (КЛ 0,4 кВ - 100 м)	607,515	7,704	0,018	0,000	6,608	0,000	IV кв. 2026г.	-	
		* Реконструкция кабельной линии 0,4 кВ от РТП-14 Б до ВРУ-0,4 кВ многоквартирного дома по ул. Комсомольская, 22 (КЛ 0,4 кВ - 150 м)	1 097,823	0,000	0,028	0,000	9,913	0,000	IV кв. 2026г.	-	
		* Реконструкция двух кабельных линий 0,4 кВ от РТП-3 кв до ВРУ-0,4 кВ школы № 34 ул. Менделеева, 8 (2хКЛ 0,4 кВ - 200 м)	2 381,664	0,000	0,073	0,000	26,434	0,000	IV кв. 2026г.	-	
		* Реконструкция кабельной линии 0,4 кВ от РТП-59 д.15 до ВРУ-0,4 кВ школы №57 ул. Набережная, 24/1 (КЛ 0,4 кВ - 70 м)	989,272	7,704	0,013	0,000	4,626	0,000	IV кв. 2026г.	-	
		* Реконструкция кабельной линии 0,4 кВ от РТП-5 «Б» д.58 до ВРУ-0,4 кВ многоквартирного дома по ул. Октябрьская, 4 (КЛ 0,4 кВ - 200 м)	1 306,627	7,704	0,037	0,000	13,217	0,000	IV кв. 2026г.	-	
		* Реконструкция кабельной линии 0,4 кВ от РТП-2-127 до ВРУ-0,4 кВ многоквартирного дома по ул. Имени Газета «Правда», 78 (КЛ 0,4 кВ - 200 м)	1 328,005	0,000	0,037	0,000	13,217	0,000	IV кв. 2026г.	-	
		* Реконструкция кабельной линии 0,4 кВ от РТП-Индпошив до ВРУ-0,4 кВ многоквартирного дома по ул. Суворова, 130 (КЛ 0,4 кВ - 150 м)	957,424	0,000	0,028	0,000	9,913	0,000	IV кв. 2026г.	-	
		от мероприятий 2025г	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Всего:	**9 657,602**	**30,817**	**0,262**	**0,000**	**93,841**	**0,000**			
1.2	Реконструкция кабельных и воздушных линий электропередачи 10 кВ	* Реконструкция кабельных линий 10кВ ф.30 ЦРП-20 от РТП-Гормолзавод до места врезки РТП-Лента, ф.3 ЦРП-20 от РТП-69 до места врезки РТП-Лента (КЛ 10 кВ - 1400 м)	5 221,968	0,000	0,537	0,000	84,635	0,000	IV кв. 2026г.	-	
		Реконструкция кабельных линий 10кВ ф. 49-58, ф. 49-43 от ПС 110/10 кВ 49 до ЦРП 112 (8хКЛ 10 кВ -2900 м)	7 331,241	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	IV кв. 2027г.	-	
		от мероприятий 2025г	-	-	47,601	11,900	7 506,865	1 882,769	-	-	
		Всего:	**12 553,209**	**0,000**	**48,137**	**11,900**	**7 591,500**	**1 882,769**			

1.3	Строительство новых ТП-10/0,4 кВ взамен существующих, в связи с моральным и физическим износом	* Реконструкция трансформаторного пункта 10/0,4 кВ ТП-1 Супряк (200 кВА) и переустройство воздушных линий 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ - 400 м, ВЛ 0,4 кВ - 500 м)	2 041,862	68,461	0,533	0,000	24,442	0,000	IV кв. 2026г.	-	Инвестиционная программа АО "Горэлектросеть" на 2025-2030 г.г., утвержденная постановлением МТР от 01.12.2025 №82/1
		от мероприятий 2025г	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Всего:	**2 041,862**	**68,461**	**0,533**	**0,000**	**24,442**	**0,000**			
1.4	Реконструкция подстанций	* Реконструкция ПС 35 кВ 44 (замена маслянных выключателей на элегазовые 35 кВ - 12 шт., замена маслянных выключателей на вакуумные 10 кВ - 38 шт.; устройство РЗиА на базе микропроцессорных терминалов, пожарная сигнализация, система обогрева, охранной сигнализации, система охранного телевидения (СОТ)) по адресу: г. Магнитогорск, ул. Матросова, 44	3 348,120	5 755,379	48,333	0,000	17 225,373	4 259,520	IV кв. 2026г.	-	
		от мероприятий 2025г	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Всего:	**3 348,120**	**5 755,379**	**48,333**	**0,000**	**17 225,373**	**4 259,520**			
Итого по п.1			**27 600,793**	**5 854,657**	**97,265**	**11,900**	**24 935,156**	**6 142,289**			
2. Целевой показатель "Увеличение надёжности и качества электроснабжения "											
2.1	Реконструкция линий электропередачи 35кВ; 10кВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		от мероприятий 2025г	-	-	0,000	0,000	1 324,657	331,164	-	-	
		Всего:	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**1 324,657**	**331,164**			
2.2	Реконструкция эл. оборудования в РУ-10кВ ЦРП и на ВЛ-10кВ	* Строительство нового распределительного пункта 10 кВ в районе н/ст ММЗ по адресу: г. Магнитогорск, ул. Луговая (1 шт.)	20 933,333	0,000	0,000	0,000	168,480	0,000	IV кв. 2026г.		
		от мероприятий 2025г	-	-	0,000	0,000	2 021,760	505,440			
		Всего:	**20 933,333**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**2 190,240**	**505,440**			
2.3	Реконструкция оборудования подстанций	Реконструкция ПС 110/35 кВ 98 (замена маслянных выключателей на элегазовые 110 кВ - 2 шт., замена маслянных выключателей на вакуумные 35 кВ - 9 шт.; устройство РЗиА на базе микропроцессорных терминалов) по адресу: г. Магнитогорск, ул. Ульяновская, 66	181 206,790	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	IV кв. 2029г.		
		от мероприятий 2025г	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000			
		Всего:	**181 206,790**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**			
Итого по п.2			**202 140,123**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**3 514,897**	**836,604**			
ИТОГО по всем мероприятиям Программы			**229 740,916**	**5 854,657**	**97,265**	**11,900**	**28 450,053**	**6 978,893**			

Директор А.В. Кузьмин