Отчет по исполнению мероприятий «Программы АО "Горэлектросеть» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за III квартал 2025 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Наименование объекта, адреса стройки	Капитальные вложения, тыс. руб., без НДС		Экономический эффект с учетом эффекта от мероприятий предыдущих лет Программы				Сроки внедрения		Источник финансирования
					в натуральном выражении, тыс. кВт·ч		в стоимостном выражении, тыс. руб. без НДС				
			план 2025	факт III кв 2025	план 2025	факт III кв 2025	план 2025	факт III кв 2025	план 2025	факт III кв 2025	
1. Целевой показатель "Сопутствующее снижение потерь электроэнергии в системе электроснабжения"											
1.1	Реконструкция кабельных линий электропередачи КЛ-10 кВ	Реконструкция кабельного блока с кабельными линиями 10кВ **от ПС 110/10 кВ 99 до ЦРП 3** по адресу: по ул. Труда от ул. Труда, 42/8 до ул. Галиуллина (12хКЛ-10 кВ - общая длина 7548 м)	0,000	3 031,959	2,893	0,000	433,531	0,000	Перенос реализации мероприятия 2023 года - на IV кв. 2025 года	-	Инвестиционная утвержденная программа АО "Горэлектросеть" на 2021-2027.г.
1.2	Строительство новых ТП-10/0,4 кВ взамен существующих, в связи с моральным и физическим износом	Строительство нового распределительного трансформаторного пункта 10/0,4кВ (КТПН 2х630 кВА) взамен существующего **РТП 52А** (2х630 кВА) по адресу: г. Магнитогорск, ул. ул. Калинина, 17/1	5 479,609	176,300	0,630	0,000	19,146	0,000	IV кв. 2025г.	-	
		Строительство нового распределительного трансформаторного пункта 10/0,4кВ (КТП 400 кВА) взамен существующего **РТП-1-136** (400 кВА) по адресу: г. Магнитогорск, ул. ул. Оренбургская, 36/8	2 056,478	0,000	0,400	0,000	6,699	0,000	IV кв. 2025г.	-	
		Строительство нового трансформаторного пункта 10/0,4кВ (КТП 400 кВА) взамен существующего **ТП-1 Новотуково** (400 кВА) по адресу: г. Магнитогорск, ул. Серафимовича, 1/8	2 056,478	141,562	0,400	0,000	6,699	0,000	IV кв. 2025г.	-	
		Всего:	9 592,565	317,862	1,430	0,000	32,544	0,000			
1.3	Реконструкция подстанций	Реконструкция **ПС 35 кВ 44** по адресу: г. Магнитогорск, ул. Матросова, 44	195 503,864	24 091,871	0,000	0,000	0,000	0,000	IV кв. 2026г.	-	
Итого по п.1			**205 096,429**	**27 441,692**	**4,323**	**0,000**	**466,075**	**0,000**			
2. Целевой показатель "Увеличение надёжности и качества электроснабжения "											
2.1	Реконструкция оборудования подстанций	Реконструкция **ПС 110/35 кВ 98** по адресу: г. Магнитогорск, ул. Ульяновская, 66	19 965,709	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	IV кв. 2029г.	-	
Итого по п.2			**19 965,709**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**			
ИТОГО по всем мероприятиям Программы			**225 062,138**	**27 441,692**	**4,323**	**0,000**	**466,075**	**0,000**			

Главный инженер Л.Р. Назметдинов