Отчет по исполнению мероприятий «Программы АО "Горэлектросеть» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за III квартал 2026 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Наименование объекта, адреса стройки	Капитальные вложения, тыс. руб., без НДС		Экономический эффект с учетом эффекта от мероприятий предыдущих лет Программы				Сроки внедрения		Источник финанси-рования
					в натуральном выражении, тыс. кВт·ч		в стоимостном выражении, тыс. руб. без НДС				
			план 2026	факт III кв 2026	план 2026	факт III кв 2026	план 2026	факт III кв 2026	план 2026	факт III кв 2026	
1. Целевой показатель "Сопутствующее снижение потерь электроэнергии в системе электроснабжения"											
1.1	Реконструкция кабельных линий электропередачи 0,4 кВ	* Реконструкция кабельной линии 0,4 кВ от ВРУ-0,4 кВ ул. Дружбы, 38 до ВРУ-0,4 кВ ул. Дружбы, 40 (КЛ 0,4 кВ - 150 м)	989,272	289,805	0,028	0,000	9,913	0,000	IV кв. 2026г.	-	Инвестиционная программа АО "Горэлектросеть" на 2025-2030 г.г., утвержденная постановлением МТРиЭ от 01.12.2025 №82/1
		* Реконструкция кабельной линии 0,4 кВ от ВРУ-0,4 кВ ул. Дружбы, 40 до ВРУ-0,4 кВ ул. Дружбы, 42 (КЛ 0,4 кВ - 100 м)	607,515	813,197	0,018	0,000	6,608	0,000	IV кв. 2026г.	-	
		* Реконструкция кабельной линии 0,4 кВ от РТП-14 Б до ВРУ-0,4 кВ многоквартирного дома по ул. Комсомольская, 22 (КЛ 0,4 кВ - 150 м)	1 097,823	12,528	0,028	0,000	9,913	0,000	IV кв. 2026г.	-	
		* Реконструкция двух кабельных линий 0,4 кВ от РТП-3 кв до ВРУ-0,4 кВ школы № 34 ул. Менделеева, 8 (2хКЛ 0,4 кВ - 200 м)	2 381,664	7,704	0,073	0,000	26,434	0,000	IV кв. 2026г.	-	
		* Реконструкция кабельной линии 0,4 кВ от РТП-59 д.15 до ВРУ-0,4 кВ школы №57 ул. Набережная, 24/1 (КЛ 0,4 кВ - 70 м)	989,272	786,785	0,013	0,000	4,626	0,000	IV кв. 2026г.	-	
		* Реконструкция кабельной линии 0,4 кВ от РТП-5 «Б» д.58 до ВРУ-0,4 кВ многоквартирного дома по ул. Октябрьская, 4 (КЛ 0,4 кВ - 200 м)	1 306,627	1 062,079	0,037	0,000	13,217	0,000	IV кв. 2026г.	-	
		* Реконструкция кабельной линии 0,4 кВ от РТП-2-127 до ВРУ-0,4 кВ многоквартирного дома по ул. Имени Газета «Правда», 78 (КЛ 0,4 кВ - 200 м)	1 328,005	12,528	0,037	0,000	13,217	0,000	IV кв. 2026г.	-	
		* Реконструкция кабельной линии 0,4 кВ от РТП-Индпошив до ВРУ-0,4 кВ многоквартирного дома по ул. Суворова, 130 (КЛ 0,4 кВ - 150 м)	957,424	17,352	0,028	0,000	9,913	0,000	IV кв. 2026г.	-	
		от мероприятий 2025г	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Всего:	**9 657,602**	**3 001,978**	**0,262**	**0,000**	**93,841**	**0,000**			
1.2	Реконструкция кабельных и воздушных линий электропередачи 10 кВ	* Реконструкция кабельных линий 10кВ ф.30 ЦРП-20 от РТП-Гормолзавод до места врезки РТП-Лента, ф.3 ЦРП-20 от РТП-69 до места врезки РТП-Лента (КЛ 10 кВ - 1400 м)	5 221,968	0,000	0,537	0,000	84,635	0,000	IV кв. 2026г.	-	
		Реконструкция кабельных линий 10кВ ф. 49-58, ф. 49-43 от ПС 110/10 кВ 49 до ЦРП 112 (8хКЛ 10 кВ -2900 м)	7 331,241	7,704	0,000	0,000	0,000	0,000	IV кв. 2027г.	-	
		от мероприятий 2025г	-	-	47,601	13,277	7 506,865	2 101,773	-	-	
		Всего:	**12 553,209**	**7,704**	**48,137**	**13,277**	**7 591,500**	**2 101,773**			

1.3	Строительство новых ТП-10/0,4 кВ взамен существующих, в связи с моральным и физическим износом	* Реконструкция трансформаторного пункта 10/0,4 кВ ТП-1 Супряк (200 кВА) и переустройство воздушных линий 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ - 400 м, ВЛ 0,4 кВ - 500 м)	2 041,862	204,590	0,533	0,000	24,442	0,000	IV кв. 2026г.	-	Инвестиционная программа АО "Горэлектросеть" на 2025-2030 г.г., утвержденная постановлением МТР от 01.12.2025 №82/1
		от мероприятий 2025г	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Всего:	**2 041,862**	**204,590**	**0,533**	**0,000**	**24,442**	**0,000**			
1.4	Реконструкция подстанций	* Реконструкция ПС 35 кВ 44 (замена маслянных выключателей на элегазовые 35 кВ - 12 шт., замена маслянных выключателей на вакуумные 10 кВ - 38 шт.; устройство РЗиА на базе микропроцессорных терминалов, пожарная сигнализация, система обогрева, охранной сигнализации, система охранного телевидения (СОТ)) по адресу: г. Магнитогорск, ул. Матросова, 44	3 348,120	22 637,211	48,333	0,000	17 225,373	4 259,520	IV кв. 2026г.	-	
		от мероприятий 2025г	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Всего:	**3 348,120**	**22 637,211**	**48,333**	**0,000**	**17 225,373**	**4 259,520**			
Итого по п.1			**27 600,793**	**25 851,483**	**97,265**	**13,277**	**24 935,156**	**6 361,293**			
2. Целевой показатель "Увеличение надёжности и качества электроснабжения "											
2.1	Реконструкция линий электропередачи 35кВ; 10кВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		от мероприятий 2025г	-	-	0,000	0,000	1 324,657	348,854	-	-	
		Всего:	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**1 324,657**	**348,854**			
2.2	Реконструкция эл. оборудования в РУ-10кВ ЦРП и на ВЛ-10кВ	* Строительство нового распределительного пункта 10 кВ в районе н/ст ММЗ по адресу: г. Магнитогорск, ул. Луговая (1 шт.)	20 933,333	0,000	0,000	0,000	168,480	0,000	IV кв. 2026г.		
		от мероприятий 2025г	-	-	0,000	0,000	2 021,760	505,440			
		Всего:	**20 933,333**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**2 190,240**	**505,440**			
2.3	Реконструкция оборудования подстанций	Реконструкция ПС 110/35 кВ 98 (замена маслянных выключателей на элегазовые 110 кВ - 2 шт., замена маслянных выключателей на вакуумные 35 кВ - 9 шт.; устройство РЗиА на базе микропроцессорных терминалов) по адресу: г. Магнитогорск, ул. Ульяновская, 66	181 206,790	10 020,344	0,000	0,000	0,000	0,000	IV кв. 2029г.		
		от мероприятий 2025г	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000			
		Всего:	**181 206,790**	**10 020,344**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**			
Итого по п.2			**202 140,123**	**10 020,344**	**0,000**	**0,000**	**3 514,897**	**854,294**			
ИТОГО по всем мероприятиям Программы			**229 740,916**	**35 871,827**	**97,265**	**13,277**	**28 450,053**	**7 215,588**			

Директор А.А. Емельянов