Отчёт об исполнении количественных показателей инвестиционной программы и достигнутых результатов в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей АО "Горэлектросеть" за II квартал 2026г.

№п/п	Наименование центра питания	Месторасположение центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населённый пункт	ввод в эксплуата-цию	Установленная мощность центра питания, МВА	Фактический резерв мощности для присоединения новых потребителей, кВт	Фактическое расширение пропускной способности, кВт	Фактическое снижение потерь, кВт*ч/за квартал
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция ПС 35 кВ 44 (замена масляных выключателей на элегазовые 35 кВ - 12 шт., замена масляных выключателей на вакуумные 10 кВ - 38 шт.; устройство РЗиА на базе микропроцессорных терминалов, охранная сигнализация, система обогрева, охранной сигнализации, система охранного телевидения (СОТ)) по адресу: г. Магнитогорск, ул. Матросова, 44	ПС 35 кВ 44, Орджоникидзевский район Левобережной части г. Магнитогорска, ул. Матросова, 1/А	II кв. 2026г	50 МВА	-	-	-
2	Реконструкция трансформаторного пункта 10/0,4 кВ ТП-1 Супряк (200 кВА) и переустройство воздушных линий 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ - 400 м, ВЛ 0,4 кВ - 500 м)	ПС 60, Орджоникидзевский район Левобережной части г. Магнитогорска	IV кв. 2026г	0,1 МВА/0,9 км			
3	Реконструкция двух кабельных линий 10 кВ ф.4, ф.16 от ЦРП-4 до РТП-1-137 м-н (2хКЛ 10 кВ - 1350 м) по адресу: г. Магнитогорск, ул. Труда от ул. Труда, 17 до ул. Калмыкова	ПС 110 кВ 99, Орджоникидзевский район, г. Магнитогорска,ул. Труда, 42/8	II кв. 2026г	2,7 км	-	-	-
4	Реконструкция кабельных линий 10кВ ф.30 ЦРП-20 от РТП-Гормолзавод до места врезки РТП-Лента, ф.3 ЦРП-20 от РТП-69 до места врезки РТП-Лента (КЛ 10 кВ - 1400 м)	ЦРП-20, Ленинский район г. Магнитогорска, ул. Суворова. 68/8	IV кв. 2026г	1,4 км	-	-	-
5	Реконструкция кабельной линии 0,4 кВ от ВРУ-0,4 кВ ул. Дружбы, 38 до ВРУ-0,4 кВ ул. Дружбы, 40 (КЛ 0,4 кВ - 150 м)	ПС 110 кВ 49, Правобережный район г. Магнитогорска, ул. Лесопарковая, 99/8	IV кв. 2026г	0,15 км			
6	Реконструкция кабельной линии 0,4 кВ от ВРУ-0,4 кВ ул. Дружбы, 40 до ВРУ-0,4 кВ ул. Дружбы, 42 (КЛ 0,4 кВ - 100 м)	ПС 110 кВ 49, Правобережный район г. Магнитогорска, ул. Лесопарковая, 99/8	IV кв. 2026г	0,1 км			
7	Реконструкция кабельной линии 0,4 кВ от РТП-14 Б до ВРУ-0,4 кВ многоквартирного дома по ул. Комсомольская, 22 (КЛ 0,4 кВ - 150 м)	ПС 110 кВ 98. Ленинский район г. Магнитогорска, ул. Ульяновская, 68	IV кв. 2026г	0,15 км			
8	Реконструкция двух кабельных линий 0,4 кВ от РТП-3 кв до ВРУ-0,4 кВ школы № 34 ул. Менделеева, 8 (2хКЛ 0,4 кВ - 200 м)	ПС 35 кВ 48 Ленинский район г. Магнитогорска, ул. Строителей, 3А	IV кв. 2026г	0,2 км			
9	Реконструкция кабельной линии 0,4 кВ от РТП-59 д.15 до ВРУ-0,4 кВ школы №57 ул. Набережная, 24/1 (КЛ 0,4 кВ - 70 м)	ЦРП-64, Правобережный район г. Магнитогорска, пр.Ленина, 58/8	IV кв. 2026г	0,07 км			
10	Реконструкция кабельной линии 0,4 кВ от РТП-5 «Б» д.58 до ВРУ-0,4 кВ многоквартирного дома по ул. Октябрьская, 4 (КЛ 0,4 кВ - 200 м)	ЦРП-16, Ленинский район г. Магнитогорска, ул. Калинина, 20/8	IV кв. 2026г	0,2 км			
11	Реконструкция кабельной линии 0,4 кВ от РТП-2-127 до ВРУ-0,4 кВ многоквартирного дома по ул. Имени Газета «Правда», 78 (КЛ 0,4 кВ - 200 м)	ПС 110 кВ 49, Правобережный район г. Магнитогорска, ул. Лесопарковая, 99/8	IV кв. 2026г	0,2 км			
12	Реконструкция кабельной линии 0,4 кВ от РТП-Индюшник до ВРУ-0,4 кВ многоквартирного дома по ул. Суворова, 130 (КЛ 0,4 кВ - 150 м)	ЦРП-112, Правобережный район г. Магнитогорска, пр.Карла Маркса, 120/8	IV кв. 2026г	0,15 км			
13	Строительство нового распределительного пункта 10 кВ взамен распределительного пункта в районе и/ст ММЗ по адресу: г. Магнитогорск, ул. Луговая (1 шт.)	ПС 110 кВ 36, Орджоникидзевский район Левобережной части г. Магнитогорска	IV кв. 2026г	-			
14	Строительство воздушной линии 10 кВ от ячейки в РУ 10 кВ РП Западный 1 до места врезки в ВЛ 10 кВ ф.99-63 в районе ТП-3 сад Мичурина 6, установка реклоузера 10 кВ (1 шт.) в районе опор №154-165 в месте врезки в ВЛ 10 кВ ф.63 ПС 99 (ВЛ 10 кВ - 3000 м) в г. Магнитогорске	ПС 110 кВ 99, Орджоникидзевский район, г. Магнитогорска,ул. Труда, 42/8	IV кв. 2026г	3,3 км			

Директор А.А. Емельянов